

## 108 年度計畫型補助計畫之評核結果

序號	主辦機關(構)	計畫名稱	評核等第	評核意見
1	臺北市政府 捷運工程局	臺北都會區大眾 捷運系統工程計 畫新莊蘆洲支線	乙	本計畫新莊機廠 109 年度預計辦理機電工程設備安裝及測試作業，請臺北市政府捷運工程局妥為協調土建、軌道、供電、號誌等工程介面，妥適規劃工序，如期如質完成計畫目標。
2	臺北市政府 捷運工程局	臺北都會區大眾 捷運系統工程計 畫—信義線向東 延伸段規劃報告 及周邊土地發展 計畫	乙	本計畫自 108 年 4 月起因地質及噪音等因素，工程進度落後影響整體計畫執行，請臺北市政府捷運工程局確實檢視調整施工工法，趲趕落後工進。
3	臺北市政府 捷運工程局	臺北都會區大眾 捷運系統工程計 畫—萬大中和樹 林線規劃報告及 周邊土地發展計 畫(第二期工程)	甲	本案建設計畫奉行政院 107 年 10 月 17 日核定，108 年、109 年辦理都市計畫變更及土木細部設計作業，請臺北市政府捷運工程局依規劃目標持續辦理。
4	臺北市政府 捷運工程局	臺北都會區大眾 捷運系統環狀線 北環段及南環段 暨周邊土地開發	甲	本計畫奉行政院 108 年 5 月 31 日核定，有關北環段 Y28 站用地新增地下連通道至故宮牌樓前廣場，請臺北市政府捷運工程局妥為規劃，並請持續與國立故宮博物院溝通聯繫其「北側地下通道擴建為商店街」及「南側停車場增設出入口及地下通道」等計畫之核定情形，以利本案後續計畫推動。
5	新北市政府 捷運工程局	臺北捷運系統環 狀線建設計畫(第 1 階段路線)	甲	本計畫已於 109 年 1 月 31 日通車營運，請新北市捷運工程局依規劃時程，辦理後續工程驗收、機電驗證等保固作業，俾如期於 109 年度結案。
6	新北市政府 捷運工程局	淡海輕軌運輸系 統計畫	乙	一、本計畫土建及機電工程配合機廠施工動線及工序調整，108 年

序號	主辦機關(構)	計畫名稱	評核等第	評核意見
				<p>度目標未達成，影響計畫執行績效，請新北市捷運工程局確實依計畫期程督促承商趕趕落後工進，並落實控管機電系統整合測試、初勘及履勘等通車前各階段時程，如期達成 109 年第一期藍海線通車目標。</p> <p>二、本計畫第二期藍海線受老街沿線等居民強烈反對，請新北市捷運工程局與民眾充分溝通協調，廣納民眾意見，妥適規劃路線方案。</p>
7	新北市政府 捷運工程局	臺北都會區大眾 捷運系統三鶯線 建設計畫	甲	本計畫尚有部分用地未取得，請積極辦理並持續滾動檢討工序，妥善規劃施工期程，儘早全面展開工項施作，如期如質達成 112 年底完工目標。
8	新北市政府 捷運工程局	安坑輕軌運輸系 統計畫	甲	本計畫 108 年度土建工程進度落後，109 年度請新北市捷運工程局督促承商積極趕趕，全力推展工進，另請注意跨越新店溪路段安心橋於防汛期間之河道安全防護及施工作業，確保施工安全。
9	高雄市政府 捷運工程局	高雄都會區大眾 捷運系統紅橘線 路網建設計畫	乙	本計畫修正奉行政院 107 年 12 月 19 日核定期程展延至 112 年 8 月，請高雄市政府配合高雄鐵路地下化工程高雄車站第二階段工程持續辦理 R11 永久站介面工程。
10	高雄市政府 捷運工程局	高雄環狀輕軌捷 運建設計畫	乙	<p>一、本計畫第 5 次修正計畫(期程展延)目前仍由行政院審議中，俟行政院核定後，請高雄市政府賡續依規劃目標執行與推動。</p> <p>二、至有關第二階段工程停工爭議路段(美術館路及大順路段)，尚需民眾參與方能定案，請高</p>

序號	主辦機關(構)	計畫名稱	評核等第	評核意見
				雄市政府積極與民眾溝通，儘早取得共識。
11	高雄市政府捷運工程局	岡山路竹延伸線(第一階段)捷運建設	乙	本案修正計畫業奉行政院 109 年 5 月 5 日核定，計畫期程自 109 年底展延至 113 年底，請高雄市政府依規劃時程賡續辦理，確實掌握並推動土建工程進度及機電系統招標作業，以利工程及早完成。
12	高雄市政府捷運工程局	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第二階段)捷運建設	乙	本計畫綜合規劃目前仍由行政院審議中，俟行政院核定後，請高雄市政府儘速辦理後續設計及施工作業。
13	桃園市政府捷運工程局	桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫	甲	本計畫機電標已於 107 年決標，主線土建標亦皆於 107 年及 108 年決標，刻正施工中，請桃園市政府持續推動，趨趕工進，如期、如質達成 113 年底優先路段通車及 117 年底全線通車之目標。